



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
CEL			103,637,495.00	P	-	9,903,300.00	-	9,903,300.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	11,603,300.00
				E	-	879,453.21	-	879,453.21	-	-	-	879,453.21
				D	-	9,023,846.79	-	9,023,846.79	1,700,000.00	-	1,700,000.00	10,723,846.79
				%	0.00%	8.90%	0.00%	8.90%	0.00%	0.00%	0.00%	7.60%
	4400	Expansión de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre.	68,184,660.00	P	-	141,785.00	-	141,785.00	-	-	-	141,785.00
				E	-	604,369.76	-	604,369.76	-	-	-	604,369.76
				D	-	(462,584.76)	-	(462,584.76)	-	-	-	(462,584.76)
				%	0.00%	426.30%	0.00%	426.30%	0.00%	0.00%	0.00%	426.30%
	3119	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CHAPARRAL	23,757,800.00	P	-	5,783,590.00	-	5,783,590.00	1,700,000.00	-	1,700,000.00	7,483,590.00
				E	-	270,730.20	-	270,730.20	-	-	-	270,730.20
				D	-	5,512,859.80	-	5,512,859.80	1,700,000.00	-	1,700,000.00	7,212,859.80
				%	0.00%	4.70%	0.00%	4.70%	0.00%	0.00%	0.00%	3.60%
	5818	Reparación y Mantenimiento de Bordas en el Bajo Lempa-CEL	5,892,950.00	P	-	2,124,400.00	-	2,124,400.00	-	-	-	2,124,400.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	2,124,400.00	-	2,124,400.00	-	-	-	2,124,400.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5570	Construcción del Parque Eólico Metapán, Departamento de Santa Ana.	3,451,500.00	P	-	905,200.00	-	905,200.00	-	-	-	905,200.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	905,200.00	-	905,200.00	-	-	-	905,200.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	622	PROYECTO HIDROELECTRICO EL CIMARRON	1,315,935.00	P	-	690,425.00	-	690,425.00	-	-	-	690,425.00
				E	-	4,353.25	-	4,353.25	-	-	-	4,353.25
				D	-	686,071.75	-	686,071.75	-	-	-	686,071.75
				%	0.00%	0.60%	0.00%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%
	373	3A. UNIDAD CENTRAL HIDROELECTRICA CERRON GRANDE (MUNICIPIO DE JUTIAPA)	378,240.00	P	-	104,865.00	-	104,865.00	-	-	-	104,865.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	104,865.00	-	104,865.00	-	-	-	104,865.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5821	Construcción de la Planta Fotovoltaica 15 de Septiembre	361,175.00	P	-	97,380.00	-	97,380.00	-	-	-	97,380.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	97,380.00	-	97,380.00	-	-	-	97,380.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5801	Programa de eficiencia energética en instalaciones de CEL	295,235.00	P	-	55,655.00	-	55,655.00	-	-	-	55,655.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	55,655.00	-	55,655.00	-	-	-	55,655.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FISDL			85,169,405.00	P	8,913,633.10	-	-	8,913,633.10	9,274,642.86	8,491,050.00	17,765,692.86	26,679,325.96
				E	5,917,745.57	-	-	5,917,745.57	7,216,562.77	3,831,138.12	11,047,700.89	16,965,446.46
				D	2,995,887.53	-	-	2,995,887.53	2,058,080.09	4,659,911.88	6,717,991.97	9,713,879.50
				%	66.40%	0.00%	0.00%	66.40%	77.80%	45.10%	62.20%	63.60%
	4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	34,055,400.00	P	8,913,633.10	-	-	8,913,633.10	-	-	-	8,913,633.10
				E	5,917,745.57	-	-	5,917,745.57	-	-	-	5,917,745.57
				D	2,995,887.53	-	-	2,995,887.53	-	-	-	2,995,887.53
				%	66.40%	0.00%	0.00%	66.40%	0.00%	0.00%	0.00%	66.40%
	5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD	17,627,335.00	P	-	-	-	-	2,716,703.34	4,743,080.00	7,459,783.34	7,459,783.34
				E	-	-	-	-	2,824,381.56	2,392,868.00	5,217,249.56	5,217,249.56
				D	-	-	-	-	(107,678.22)	2,350,212.00	2,242,533.78	2,242,533.78
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	104.00%	50.40%	69.90%	69.90%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	3737	APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA TRAMO II	97,027.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5858	Construcción de Pavimento en calle al Cantón Plan del Mango, Municipio de Rosario de Mora, Departamento de San Salvador	90,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5656	PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PROGRESIVOS	86,762.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5863	Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a Colonia Santa Elena, Cantón El Cortes, San Pedro Puxtla	50,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5864	Construcción de Empedrado seco y Drenaje menor en calle a Caserío Los Pérez; Cantón Pululapa, San Pedro Puxtla, Departamento de Ahuachapán	50,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5633	RECONSTRUCCION DE PUENTES CUINIQUEL, AZAMBIO Y BOVEDA ENTRADA A CHALATENANGO, RUTA CA03 TRAMO: DVIO AMAYO - CHALATENANGO, MUNICIPIOS DE SANTA RITA Y CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	31,060.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	1506	AMPLIACION DE ALAMEDA JUAN PABLO II E/ 75 AV. NORTE Y AV. MASFERRER. SAN SALVADOR.	13,753.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MINSAL			46,793,630.00	P	340,420.02	-	-	340,420.02	8,111,389.79	-	8,111,389.79	8,451,809.81
				E	137,255.82	-	-	137,255.82	2,193,889.04	-	2,193,889.04	2,331,144.86
				D	203,164.20	-	-	203,164.20	5,917,500.75	-	5,917,500.75	6,120,664.95
				%	40.30%	0.00%	0.00%	40.30%	27.00%	0.00%	27.00%	27.60%
	5128	Programa Integrado de Salud	26,972,920.00	P	-	-	-	-	2,827,992.96	-	2,827,992.96	2,827,992.96
				E	-	-	-	-	1,364,210.71	-	1,364,210.71	1,364,210.71
				D	-	-	-	-	1,463,782.25	-	1,463,782.25	1,463,782.25
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.20%	0.00%	48.20%	48.20%
	5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR	17,819,695.00	P	340,420.02	-	-	340,420.02	5,283,396.83	-	5,283,396.83	5,623,816.85
				E	137,255.82	-	-	137,255.82	829,678.33	-	829,678.33	966,934.15
				D	203,164.20	-	-	203,164.20	4,453,718.50	-	4,453,718.50	4,656,882.70
				%	40.30%	0.00%	0.00%	40.30%	15.70%	0.00%	15.70%	17.20%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	3385	Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador	2,000,000.00	P	24,763.76	-	-	24,763.76	-	-	-	24,763.76
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	24,763.76	-	-	24,763.76	-	-	-	24,763.76
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR	2,000,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FOVIAL			22,232,101.01	P	1,417,175.11	-	-	1,417,175.11	13,816.35	-	13,816.35	1,430,991.46
				E	336,751.31	-	-	336,751.31	13,816.35	-	13,816.35	350,567.66
				D	1,080,423.80	-	-	1,080,423.80	-	-	-	1,080,423.80
				%	23.80%	0.00%	0.00%	23.80%	100.00%	0.00%	100.00%	24.50%
	4785	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2013	16,000,000.00	P	47,298.98	-	-	47,298.98	-	-	-	47,298.98
				E	24,506.90	-	-	24,506.90	-	-	-	24,506.90
				D	22,792.08	-	-	22,792.08	-	-	-	22,792.08
				%	51.80%	0.00%	0.00%	51.80%	0.00%	0.00%	0.00%	51.80%
	4775	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2013	5,500,000.00	P	1,180,000.00	-	-	1,180,000.00	-	-	-	1,180,000.00
				E	294,769.13	-	-	294,769.13	-	-	-	294,769.13
				D	885,230.87	-	-	885,230.87	-	-	-	885,230.87
				%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%
	4780	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2013	500,000.00	P	143,080.00	-	-	143,080.00	-	-	-	143,080.00
				E	11,052.10	-	-	11,052.10	-	-	-	11,052.10
				D	132,027.90	-	-	132,027.90	-	-	-	132,027.90
				%	7.70%	0.00%	0.00%	7.70%	0.00%	0.00%	0.00%	7.70%
	4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)	216,488.53	P	45,000.00	-	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
				E	4,627.05	-	-	4,627.05	-	-	-	4,627.05
				D	40,372.95	-	-	40,372.95	-	-	-	40,372.95
				%	10.30%	0.00%	0.00%	10.30%	0.00%	0.00%	0.00%	10.30%
	5541	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UNI39S: CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNION	15,612.48	P	1,796.13	-	-	1,796.13	13,816.35	-	13,816.35	15,612.48
				E	1,796.13	-	-	1,796.13	13,816.35	-	13,816.35	15,612.48
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
MAG			20,063,130.43	P	562,486.90	-	-	562,486.90	1,899,523.05	869,167.31	2,768,690.36	3,331,177.26
				E	380,663.85	-	-	380,663.85	1,252,939.08	516,495.84	1,769,434.92	2,150,098.77
				D	181,823.05	-	-	181,823.05	646,583.97	352,671.47	999,255.44	1,181,078.49
				%	67.70%	0.00%	0.00%	67.70%	66.00%	59.40%	63.90%	64.50%
	5385	PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL RURAL (AMANECER RURAL)	5,261,795.00	P	73,200.00	-	-	73,200.00	592,465.00	-	592,465.00	665,665.00
				E	1,802.07	-	-	1,802.07	18,220.88	-	18,220.88	20,022.95
				D	71,397.93	-	-	71,397.93	574,244.12	-	574,244.12	645,642.05
				%	2.50%	0.00%	0.00%	2.50%	3.10%	0.00%	3.10%	3.00%
	3752	Proyecto de Desarrollo y Modernización Rural de la Región Oriental (PRODEMORO)	4,643,765.00	P	487,051.90	-	-	487,051.90	873,555.86	67,624.00	941,179.86	1,428,231.76
				E	376,626.78	-	-	376,626.78	847,965.00	-	847,965.00	1,224,591.78
				D	110,425.12	-	-	110,425.12	25,590.86	67,624.00	93,214.86	203,639.98
				%	77.30%	0.00%	0.00%	77.30%	97.10%	0.00%	90.10%	85.70%
	4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)	3,850,000.00	P	-	-	-	-	433,502.19	-	433,502.19	433,502.19
				E	-	-	-	-	386,753.20	-	386,753.20	386,753.20
				D	-	-	-	-	46,748.99	-	46,748.99	46,748.99
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	89.20%	0.00%	89.20%	89.20%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	5730	Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de Productores y Productoras de Hortalizas y Frutas, en 46 Municipios de 10 Departamentos Atendidos por el Programa PAF Cadenas Productivas del Plan de Agricultura Familiar	2,155,296.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5725	CONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REGIÓN ORIENTAL CEDAF MORAZAN	1,917,030.46	P	2,235.00	-	-	2,235.00	-	321,077.90	321,077.90	323,312.90
				E	2,235.00	-	-	2,235.00	-	260,107.75	260,107.75	262,342.75
				D	-	-	-	-	-	60,970.15	60,970.15	60,970.15
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	81.00%	81.00%	81.10%
	5783	Desarrollo Agroproductivo de las Zonas de Riego del Bajo Lempa, en los Departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután	1,800,000.00	P	-	-	-	-	-	465,837.49	465,837.49	465,837.49
				E	-	-	-	-	-	241,760.17	241,760.17	241,760.17
				D	-	-	-	-	-	224,077.32	224,077.32	224,077.32
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	51.90%	51.90%	51.90%
	5729	Construcción y Equipamiento de Infraestructura para la Producción de Camarón Marino y Cultivo de Tilapia, como Apoyo a Organizaciones Acuícolas en el Departamento de Usulután.	162,543.97	P	-	-	-	-	-	4,458.00	4,458.00	4,458.00
				E	-	-	-	-	-	4,458.00	4,458.00	4,458.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5764	Fortalecimiento Institucional para la ejecución de Programas de Vigilancia Epidemiológicas en Sanidad Animal, Análisis de Riesgo de Plagas y Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios en El Salvador	143,700.00	P	-	-	-	-	-	10,169.92	10,169.92	10,169.92
				E	-	-	-	-	-	10,169.92	10,169.92	10,169.92
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5763	Remodelación y Equipamiento del Laboratorio de Microbiología de Alimentos sede El Matazano para la Inspección Sanitaria de la Carne	129,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNR			16,569,090.00	P	-	861,730.16	-	861,730.16	4,791,059.39	-	4,791,059.39	5,652,789.55
				E	-	248,662.59	-	248,662.59	585,069.27	-	585,069.27	833,731.86
				D	-	613,067.57	-	613,067.57	4,205,990.12	-	4,205,990.12	4,819,057.69
				%	0.00%	28.90%	0.00%	28.90%	12.20%	0.00%	12.20%	14.70%
	3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II	16,569,090.00	P	-	861,730.16	-	861,730.16	4,791,059.39	-	4,791,059.39	5,652,789.55
				E	-	248,662.59	-	248,662.59	585,069.27	-	585,069.27	833,731.86
				D	-	613,067.57	-	613,067.57	4,205,990.12	-	4,205,990.12	4,819,057.69
				%	0.00%	28.90%	0.00%	28.90%	12.20%	0.00%	12.20%	14.70%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
MARN			1,262,240.00	P	-	-	-	-	40,401.46	-	40,401.46	40,401.46
				E	-	-	-	-	37,412.08	-	37,412.08	37,412.08
				D	-	-	-	-	2,989.38	-	2,989.38	2,989.38
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.60%	0.00%	92.60%	92.60%
5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural	1,062,240.00	P	-	-	-	-	40,401.46	-	40,401.46	40,401.46	
			E	-	-	-	-	37,412.08	-	37,412.08	37,412.08	
			D	-	-	-	-	2,989.38	-	2,989.38	2,989.38	
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.60%	0.00%	92.60%	92.60%	
5391	Programa Nacional para el Manejo Integral de los Desechos Solidos en El Salvador	200,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
			E	-	-	-	-	-	-	-	-	
			D	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
MTYPS			1,000,000.00	P	230,618.52	-	-	230,618.52	-	-	-	230,618.52
				E	232,443.52	-	-	232,443.52	-	-	-	232,443.52
				D	(1,825.00)	-	-	(1,825.00)	-	-	-	(1,825.00)
				%	100.80%	0.00%	0.00%	100.80%	0.00%	0.00%	0.00%	100.80%
5707	REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURA CENTROS DE RECREACION OBRERA MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	1,000,000.00	P	230,618.52	-	-	230,618.52	-	-	-	230,618.52	
			E	232,443.52	-	-	232,443.52	-	-	-	232,443.52	
			D	(1,825.00)	-	-	(1,825.00)	-	-	-	(1,825.00)	
			%	100.80%	0.00%	0.00%	100.80%	0.00%	0.00%	0.00%	100.80%	
MIREX			990,140.00	P	990,140.00	-	-	990,140.00	-	-	-	990,140.00
				E	990,140.00	-	-	990,140.00	-	-	-	990,140.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
5557	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ESPAÑA EL SALVADOR (FFI) - APORTE EL SALVADOR	990,140.00	P	990,140.00	-	-	990,140.00	-	-	-	990,140.00	
			E	990,140.00	-	-	990,140.00	-	-	-	990,140.00	
			D	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
CONAMYPE			600,000.00	P	-	-	-	-	54,953.97	-	54,953.97	54,953.97
				E	-	-	-	-	16,784.93	-	16,784.93	16,784.93
				D	-	-	-	-	38,169.04	-	38,169.04	38,169.04
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.50%	0.00%	30.50%	30.50%
5834	Fortalecimiento y Promoción del Emprendedurismo Social en Municipios de Pobreza Extrema a nivel nacional	400,000.00	P	-	-	-	-	-	21,622.50	-	21,622.50	21,622.50
			E	-	-	-	-	-	6,764.16	-	6,764.16	6,764.16
			D	-	-	-	-	-	14,858.34	-	14,858.34	14,858.34
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	31.30%	0.00%	31.30%	31.30%
5780	Fortalecimiento a la Micro y Pequeña Empresa productores de Calzado, Uniformes y Utiles Escolares a Nivel Nacional.	200,000.00	P	-	-	-	-	-	33,331.47	-	33,331.47	33,331.47
			E	-	-	-	-	-	10,020.77	-	10,020.77	10,020.77
			D	-	-	-	-	-	23,310.70	-	23,310.70	23,310.70
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	30.10%	0.00%	30.10%	30.10%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
INJUVE			500,000.00	P	-	-	-	-	-	14,921.92	14,921.92	14,921.92
				E	-	-	-	-	-	14,921.92	14,921.92	14,921.92
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5770	Fortalecimiento de Centros Juveniles y espacios comunitarios de las regiones Central, Occidental y Oriental de El Salvador, como apoyo al Programa de Comunidades Solidarias - FOCAP	500,000.00	P	-	-	-	-	-	14,921.92	14,921.92	14,921.92	
			E	-	-	-	-	-	14,921.92	14,921.92	14,921.92	
			D	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
ISNA			300,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5660	Readecuación de Infraestructura para el funcionamiento de la Escuela de Capacitación de Operadores del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia en Hogar del Niño San Vicente de Paúl, San Jacinto, San Salvador.	300,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-	
			E	-	-	-	-	-	-	-	-	
			D	-	-	-	-	-	-	-	-	
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
ISDEMU			90,000.00	P	-	-	-	-	-	24,268.68	24,268.68	24,268.68
				E	-	-	-	-	-	22,568.68	22,568.68	22,568.68
				D	-	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.00%	93.00%	93.00%
5765	Adecuación de Centros de Atención para la Gestión Territorial para la Igualdad y la Prevención social de la violencia de Genero en 11 Municipios de Comunidades Solidarias Urbanas	90,000.00	P	-	-	-	-	-	24,268.68	24,268.68	24,268.68	
			E	-	-	-	-	-	22,568.68	22,568.68	22,568.68	
			D	-	-	-	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	93.00%	93.00%	93.00%	
Secr. de Cultura			80,990.00	P	-	-	-	-	-	80,990.00	80,990.00	80,990.00
				E	-	-	-	-	-	74,791.76	74,791.76	74,791.76
				D	-	-	-	-	-	6,198.24	6,198.24	6,198.24
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.30%	92.30%	92.30%
5647	RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA PARROQUIAL SANTA LUCÍA DE SUCHITOTO, SEGUNDA FASE	80,990.00	P	-	-	-	-	-	80,990.00	80,990.00	80,990.00	
			E	-	-	-	-	-	74,791.76	74,791.76	74,791.76	
			D	-	-	-	-	-	6,198.24	6,198.24	6,198.24	
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	92.30%	92.30%	92.30%	
PROYECTOS REGULARES			522,273,261.26	P	17,651,611.91	15,351,495.25	-	33,003,107.16	33,162,459.30	14,590,301.14	47,752,760.44	80,755,867.60
				E	8,306,009.00	3,395,885.63	-	11,701,894.63	13,008,287.81	6,464,185.05	19,472,472.86	31,174,367.49
				D	9,345,602.91	11,955,609.62	-	21,301,212.53	20,154,171.49	8,126,116.09	28,280,287.58	49,581,500.11
				%	47.10%	22.10%	0.00%	35.50%	39.20%	44.30%	40.80%	38.60%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	5368	Construcción de Obras de Mitigación en Zona de Cárcava en Urbanización Los Naranjos, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador	35,114.00	P	3,718.62	-	-	3,718.62	-	-	-	3,718.62
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	3,718.62	-	-	3,718.62	-	-	-	3,718.62
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDA			2,613,411.06	P	81,501.79	-	992,096.00	1,073,597.79	914,305.13	-	914,305.13	1,987,902.92
				E	46,594.05	-	331,272.28	377,866.33	68.31	-	68.31	377,934.64
				D	34,907.74	-	660,823.72	695,731.46	914,236.82	-	914,236.82	1,609,968.28
				%	57.20%	0.00%	33.40%	35.20%	0.00%	0.00%	0.00%	19.00%
FODES	5089	Inversión Municipal a través del FODES 2013	228,498,450.00	P	76,166,150.00	-	-	76,166,150.00	-	-	-	76,166,150.00
				E	76,166,150.00	-	-	76,166,150.00	-	-	-	76,166,150.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
TOTAL PAIP SIN PROVISIONES			753,385,122.32	P	93,899,263.70	15,351,495.25	992,096.00	110,242,854.95	34,076,764.43	14,590,301.14	48,667,065.57	158,909,920.52
				E	84,518,753.05	3,395,885.63	331,272.28	88,245,910.96	13,008,356.12	6,464,185.05	19,472,541.17	107,718,452.13
				D	9,380,510.65	11,955,609.62	660,823.72	21,996,943.99	21,068,408.31	8,126,116.09	29,194,524.40	51,191,468.39
				%	90.00%	22.10%	33.40%	80.00%	38.20%	44.30%	40.00%	67.80%
MOP			33,860,587.36	P	3,610,259.96	-	-	3,610,259.96	14,181,001.31	286,582.00	14,467,583.31	18,077,843.27
				E	3,335,582.28	-	-	3,335,582.28	13,226,446.97	800,000.00	14,026,446.97	17,362,029.25
				D	274,677.68	-	-	274,677.68	954,554.34	(513,418.00)	441,136.34	715,814.02
				%	92.40%	0.00%	0.00%	92.40%	93.30%	279.20%	97.00%	96.00%
	5567	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANTTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCIÓN CHALATENANGO, RUTA CA03E TRAMO: CA04N (DV AMAYO) - CHALATENANGO, DEPTO DE CHALATENANGO	9,230,136.92	P	403,138.00	-	-	403,138.00	3,101,061.53	-	3,101,061.53	3,504,199.53
				E	487,688.68	-	-	487,688.68	3,751,451.22	-	3,751,451.22	4,239,139.90
				D	(84,550.68)	-	-	(84,550.68)	(650,389.69)	-	(650,389.69)	(734,940.37)
				%	121.00%	0.00%	0.00%	121.00%	121.00%	0.00%	121.00%	121.00%
	5458	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB22S: ET. LIB05W (DV. COMASAGUA) - DV. LIB18S (CHILTUPAN), DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	3,460,314.32	P	-	-	-	-	3,297,548.97	-	3,297,548.97	3,297,548.97
				E	-	-	-	-	1,618,953.50	-	1,618,953.50	1,618,953.50
				D	-	-	-	-	1,678,595.47	-	1,678,595.47	1,678,595.47
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	49.10%	0.00%	49.10%	49.10%
	5566	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NTE DE EL SALVADOR. MANTTO DE LA CARRETERA CA03 TRAMO 2A: NVA CONCEPCION, CHALATENANGO, RUTA CA03W TRAMO: CA04N (DV AMAYO)-NVA CONCEPCION, DEPTO DE CHALATENANGO	2,903,161.79	P	207,623.11	-	-	207,623.11	1,597,100.81	-	1,597,100.81	1,804,723.92
				E	308,582.39	-	-	308,582.39	2,397,530.85	-	2,397,530.85	2,706,113.24
				D	(100,959.28)	-	-	(100,959.28)	(800,430.04)	-	(800,430.04)	(901,389.32)
				%	148.60%	0.00%	0.00%	148.60%	150.10%	0.00%	150.10%	149.90%
	5457	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO CHA25N, TRAMO: NUEVA CONCEPCIÓN - LD. LA LIBERTAD, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	2,898,436.43	P	-	-	-	-	126,069.22	-	126,069.22	126,069.22
				E	-	-	-	-	647,772.74	-	647,772.74	647,772.74
				D	-	-	-	-	(521,703.52)	-	(521,703.52)	(521,703.52)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	513.80%	0.00%	513.80%	513.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	5006	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN DEL PUENTE DE LA AVENIDA CHAPARRASTIQUE SOBRE ARENAL SECO, MUNICIPIO DE ILOPANGO	2,430,502.27	P	25,380.07	-	-	25,380.07	195,231.25	-	195,231.25	220,611.32
				E	117,831.25	-	-	117,831.25	906,394.00	-	906,394.00	1,024,225.25
				D	(92,451.18)	-	-	(92,451.18)	(711,162.75)	-	(711,162.75)	(803,613.93)
				%	464.30%	0.00%	0.00%	464.30%	464.30%	0.00%	464.30%	464.30%
	3737	APERTURA BOULEVARD DIEGO DE HOLGUIN-SANTA TECLA TRAMO II	2,296,675.32	P	349,531.20	-	-	349,531.20	1,947,144.12	-	1,947,144.12	2,296,675.32
				E	107,177.39	-	-	107,177.39	82,895.04	-	82,895.04	190,072.43
				D	242,353.81	-	-	242,353.81	1,864,249.08	-	1,864,249.08	2,106,602.89
				%	30.70%	0.00%	0.00%	30.70%	4.30%	0.00%	4.30%	8.30%
	5463	MEJORAMIENTO CAMINO TERCARIO LIB31N, TRAMO: SAN PABLO TACACHICO - CANTON SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	1,713,472.48	P	-	-	-	1,567,672.51	-	1,567,672.51	1,567,672.51	
				E	-	-	-	1,113,514.87	-	1,113,514.87	1,113,514.87	
				D	-	-	-	454,157.64	-	454,157.64	454,157.64	
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	71.00%	0.00%	71.00%	71.00%
	5737	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE RIO COPAPAYO 1, RUTA CA: 08W, TRAMO L.D. LA LIBERTAD ? DVIO. ARMENIA, MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE	1,648,713.16	P	23,463.77	-	-	23,463.77	180,490.56	-	180,490.56	203,954.33
				E	120,156.67	-	-	120,156.67	924,282.07	-	924,282.07	1,044,438.74
				D	(96,692.90)	-	-	(96,692.90)	(743,791.51)	-	(743,791.51)	(840,484.41)
				%	512.10%	0.00%	0.00%	512.10%	512.10%	0.00%	512.10%	512.10%
	5002	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN ZONA DE CARCAVA DEL REPARTO LA CAMPANERA, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, SAN SALVADOR	1,637,030.21	P	68,767.26	-	-	68,767.26	528,978.87	-	528,978.87	597,746.13
				E	55,842.97	-	-	55,842.97	429,561.23	-	429,561.23	485,404.20
				D	12,924.29	-	-	12,924.29	99,417.64	-	99,417.64	112,341.93
				%	81.20%	0.00%	0.00%	81.20%	81.20%	0.00%	81.20%	81.20%
	5465	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE OBRAS PARA PUENTE PERMANENTE SOBRE RÍO QUEZALAPA, CAMINO CUS18E MUNICIPIO DE SUCHITOTO; DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN	901,018.12	P	103,656.95	-	-	103,656.95	797,361.17	-	797,361.17	901,018.12
				E	86,412.92	-	-	86,412.92	664,714.78	-	664,714.78	751,127.70
				D	17,244.03	-	-	17,244.03	132,646.39	-	132,646.39	149,890.42
				%	83.40%	0.00%	0.00%	83.40%	83.40%	0.00%	83.40%	83.40%
	5838	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN, TRAMO II-A, ETAPA II.	829,707.17	P	320,753.41	-	-	320,753.41	-	-	-	320,753.41
				E	276,156.61	-	-	276,156.61	-	-	-	276,156.61
				D	44,596.80	-	-	44,596.80	-	-	-	44,596.80
				%	86.10%	0.00%	0.00%	86.10%	0.00%	0.00%	0.00%	86.10%
	5633	RECONSTRUCCION DE PUENTES CUINIQUIL, AZAMBIO Y BOVEDA ENTRADA A CHALATENANGO, RUTA CA03 TRAMO: DVIO AMAYO - CHALATENANGO, MUNICIPIOS DE SANTA RITA Y CHALATENANGO, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO	692,193.17	P	79,632.87	-	-	79,632.87	612,560.30	-	612,560.30	692,193.17
				E	71,366.41	-	-	71,366.41	548,972.09	-	548,972.09	620,338.50
				D	8,266.46	-	-	8,266.46	63,588.21	-	63,588.21	71,854.67
				%	89.60%	0.00%	0.00%	89.60%	89.60%	0.00%	89.60%	89.60%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	5337	Construcción de Obras para Mitigación en Quebrada Arenal Tutunichapa, Colonia Santa Eugenia, Barrio La Esperanza, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador	393,136.00	P	-	-	-	-	-	117,941.00	117,941.00	117,941.00
				E	-	-	-	-	-	393,136.00	393,136.00	393,136.00
				D	-	-	-	-	-	(275,195.00)	(275,195.00)	(275,195.00)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	333.30%	333.30%	333.30%
	5682	Rehabilitación de calle entre Caserío El Mozote, Cantón La Guacamaya, Colonia Altomiro y Comunidad El Barrial del Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán	380,445.75	P	380,445.75	-	-	380,445.75	-	-	-	380,445.75
				E	380,441.75	-	-	380,441.75	-	-	-	380,441.75
				D	4.00	-	-	4.00	-	-	-	4.00
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5355	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN URBANIZACION EL LIMON, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	340,318.00	P	-	-	-	-	-	102,095.00	102,095.00	102,095.00
				E	-	-	-	-	-	340,318.00	340,318.00	340,318.00
				D	-	-	-	-	-	(238,223.00)	(238,223.00)	(238,223.00)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	333.30%	333.30%	333.30%
	5681	Rehabilitación de calle entre el desvío de Cantón Guarjila hacia Municipio Las Vueltas, Departamento de Chalatenango	290,428.38	P	290,428.38	-	-	290,428.38	-	-	-	290,428.38
				E	128,459.53	-	-	128,459.53	-	-	-	128,459.53
				D	161,968.85	-	-	161,968.85	-	-	-	161,968.85
				%	44.20%	0.00%	0.00%	44.20%	0.00%	0.00%	0.00%	44.20%
	5684	Pavimentación de Calle entre Cantón Los Lagartos, Municipio de San Julián hacia el Cantón El Sunza, Municipio de Izalco, en el Departamento de Sonsonate.	280,099.32	P	280,099.32	-	-	280,099.32	-	-	-	280,099.32
				E	223,719.98	-	-	223,719.98	-	-	-	223,719.98
				D	56,379.34	-	-	56,379.34	-	-	-	56,379.34
				%	79.90%	0.00%	0.00%	79.90%	0.00%	0.00%	0.00%	79.90%
	5741	PROGRAMA DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCION PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD EN LA CUENCA BAJA DEL RIO LEMPA, MUNICIPIOS DE TECOLUCA, BERLÍN Y JIQUILISCO, DEPARTAMENTOS DE SAN VICENTE Y USulután	278,596.11	P	278,596.11	-	-	278,596.11	-	-	-	278,596.11
				E	278,596.11	-	-	278,596.11	-	-	-	278,596.11
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5793	CONSTRUCCIÓN DE CARRIL AUXILIAR PARA LA SEGURIDAD VIAL DE CICLISTAS Y PEATONES, COMPLEMENTARIO AL BOULEVARD DIEGO DE HOLGUÍN, ANTIGUO CUSCATLÁN, TRAMO II-A – ETAPA I	230,800.00	P	230,800.00	-	-	230,800.00	-	-	-	230,800.00
				E	218,379.39	-	-	218,379.39	-	-	-	218,379.39
				D	12,420.61	-	-	12,420.61	-	-	-	12,420.61
				%	94.60%	0.00%	0.00%	94.60%	0.00%	0.00%	0.00%	94.60%
	5690	Mejoramiento de calle entre los Municipios de San Rafael Oriente y San Jorge, Departamento de San Miguel .	195,935.01	P	195,935.01	-	-	195,935.01	-	-	-	195,935.01
				E	174,884.94	-	-	174,884.94	-	-	-	174,884.94
				D	21,050.07	-	-	21,050.07	-	-	-	21,050.07
				%	89.30%	0.00%	0.00%	89.30%	0.00%	0.00%	0.00%	89.30%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	5686	Rehabilitación de calles en los Cantones Calzontes Arriba y Potrero Grande, Municipio de Santa Ana, Santa Ana.	31,146.20	P	31,146.20	-	-	31,146.20	-	-	-	31,146.20
				E	31,146.20	-	-	31,146.20	-	-	-	31,146.20
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	5008	REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE PUENTES TULE (KM 45.48) Y COLIMA (KM 47.45), CARRETERA TRONCAL DEL NORTE (CA:4N), MUNICIPIO DE EL PAISNAL. DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR	5,801.02	P	667.90	-	-	667.90	5,133.12	-	5,133.12	5,801.02
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	667.90	-	-	667.90	5,133.12	-	5,133.12	5,801.02
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5004	CONSTRUCCIÓN PUENTE SAN ISIDRO SOBRE RÍO LEMPA (KM. 75.5 LIB31N), LA LIBERTAD - CHALATENANGO	416.11	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FOVIAL			22,283,806.87	P	5,958,566.73	-	-	5,958,566.73	2,203,076.78	-	2,203,076.78	8,161,643.51
				E	10,023,914.34	-	-	10,023,914.34	2,085,668.89	-	2,085,668.89	12,109,583.23
				D	(4,065,347.61)	-	-	(4,065,347.61)	117,407.89	-	117,407.89	(3,947,939.72)
				%	168.20%	0.00%	0.00%	168.20%	94.70%	0.00%	94.70%	148.40%
	4784	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERIODICO AÑO 2012	13,191,872.80	P	3,710,468.20	-	-	3,710,468.20	-	-	-	3,710,468.20
				E	7,980,440.23	-	-	7,980,440.23	-	-	-	7,980,440.23
				D	(4,269,972.03)	-	-	(4,269,972.03)	-	-	-	(4,269,972.03)
				%	215.10%	0.00%	0.00%	215.10%	0.00%	0.00%	0.00%	215.10%
	4795	Mejoramamiento Camino Rural UNI02S, Tramo: El Jaguey - El Tamarindo, Departamento de La Unión	3,223,717.00	P	139,623.37	-	-	139,623.37	852,846.89	-	852,846.89	992,470.26
				E	122,006.24	-	-	122,006.24	938,509.63	-	938,509.63	1,060,515.87
				D	17,617.13	-	-	17,617.13	(85,662.74)	-	(85,662.74)	(68,045.61)
				%	87.40%	0.00%	0.00%	87.40%	110.00%	0.00%	110.00%	106.90%
	5509	CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION EN KM 124+000 DE LA CARRETERA CA08W, FRONTERA LAS CHINAMAS	1,500,000.00	P	-	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5541	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL UNI39S: CA02E - EMBARCADERO LOS CORRALES, DEPARTAMENTO DE LA UNION	1,150,317.58	P	81,168.72	-	-	81,168.72	678,653.44	-	678,653.44	759,822.16
				E	114,285.95	-	-	114,285.95	879,122.66	-	879,122.66	993,408.61
				D	(33,117.23)	-	-	(33,117.23)	(200,469.22)	-	(200,469.22)	(233,586.45)
				%	140.80%	0.00%	0.00%	140.80%	129.50%	0.00%	129.50%	130.70%
	4774	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE PUENTES Y OBRAS DE PASO AÑO 2012	1,037,462.12	P	690,000.00	-	-	690,000.00	-	-	-	690,000.00
				E	396,654.59	-	-	396,654.59	-	-	-	396,654.59
				D	293,345.41	-	-	293,345.41	-	-	-	293,345.41
				%	57.50%	0.00%	0.00%	57.50%	0.00%	0.00%	0.00%	57.50%
	4779	PROGRAMA DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL AÑO 2012	822,445.99	P	636,834.50	-	-	636,834.50	-	-	-	636,834.50
				E	753,551.83	-	-	753,551.83	-	-	-	753,551.83
				D	(116,717.33)	-	-	(116,717.33)	-	-	-	(116,717.33)
				%	118.30%	0.00%	0.00%	118.30%	0.00%	0.00%	0.00%	118.30%
	5405	Reparación de Calle entre Urbanización Plan del Pino Municipio de Soyapango y Municipio de Ciudad Delgado, Depto de San Salvador.	614,902.95	P	307,451.49	-	-	307,451.49	-	-	-	307,451.49
				E	279,129.28	-	-	279,129.28	-	-	-	279,129.28
				D	28,322.21	-	-	28,322.21	-	-	-	28,322.21
				%	90.80%	0.00%	0.00%	90.80%	0.00%	0.00%	0.00%	90.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	4771	Mejoramiento Camino Rural AHU24S/AHU25S, Entre: Km. 151 Carretera El Litoral (CA02W) - Garita Palmera. Ahuachapán.	269,827.35	P	87,045.84	-	-	87,045.84	182,781.51	-	182,781.51	269,827.35
				E	23,301.42	-	-	23,301.42	179,241.66	-	179,241.66	202,543.08
				D	63,744.42	-	-	63,744.42	3,539.85	-	3,539.85	67,284.27
				%	26.80%	0.00%	0.00%	26.80%	98.10%	0.00%	98.10%	75.10%
	5408	Mejoramiento Camino Rural PAZ37E/PAZ10S, Tramo: Cantón el Nilo - Cantón El Garrapatero-Cantón San Francisco Los Reyes(PAZ10S)-CA:02E, Departamento de la Paz	207,110.31	P	155,332.74	-	-	155,332.74	-	-	-	155,332.74
				E	207,110.31	-	-	207,110.31	-	-	-	207,110.31
				D	(51,777.57)	-	-	(51,777.57)	-	-	-	(51,777.57)
				%	133.30%	0.00%	0.00%	133.30%	0.00%	0.00%	0.00%	133.30%
	5403	Reparación de calle SAL22S,Tramo Puerta del Diablo(SAL07W)- Mil Cumbres, Municipio de Panchimalco,Departamento de San Salvador	106,855.87	P	80,141.91	-	-	80,141.91	-	-	-	80,141.91
				E	106,855.87	-	-	106,855.87	-	-	-	106,855.87
				D	(26,713.96)	-	-	(26,713.96)	-	-	-	(26,713.96)
				%	133.30%	0.00%	0.00%	133.30%	0.00%	0.00%	0.00%	133.30%
	5621	CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN EST. 0+500 DE LA RUTA SAN19W:SAN21E-MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	88,794.94	P	-	-	-	88,794.94	-	-	88,794.94	88,794.94
				E	-	-	-	88,794.94	-	-	88,794.94	88,794.94
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%
	4488	Administración del Programa (Unidad Ejecutora)	70,499.96	P	70,499.96	-	-	70,499.96	-	-	-	70,499.96
				E	40,578.62	-	-	40,578.62	-	-	-	40,578.62
				D	29,921.34	-	-	29,921.34	-	-	-	29,921.34
				%	57.60%	0.00%	0.00%	57.60%	0.00%	0.00%	0.00%	57.60%
MINSAL			22,197,748.12	P	1,940,000.00	-	-	1,940,000.00	2,500,000.00	-	2,500,000.00	4,440,000.00
				E	1,721,810.86	-	-	1,721,810.86	4,867,420.30	-	4,867,420.30	6,589,231.16
				D	218,189.14	-	-	218,189.14	(2,367,420.30)	-	(2,367,420.30)	(2,149,231.16)
				%	88.80%	0.00%	0.00%	88.80%	194.70%	0.00%	194.70%	148.40%
	5131	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, SAN SALVADOR	9,451,398.86	P	200,000.00	-	-	200,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1,200,000.00
				E	63,109.30	-	-	63,109.30	2,089,838.10	-	2,089,838.10	2,152,947.40
				D	136,890.70	-	-	136,890.70	(1,089,838.10)	-	(1,089,838.10)	(952,947.40)
				%	31.60%	0.00%	0.00%	31.60%	209.00%	0.00%	209.00%	179.40%
	4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	6,035,462.32	P	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00
				E	1,346,771.47	-	-	1,346,771.47	-	-	-	1,346,771.47
				D	(346,771.47)	-	-	(346,771.47)	-	-	-	(346,771.47)
				%	134.70%	0.00%	0.00%	134.70%	0.00%	0.00%	0.00%	134.70%
	5128	Programa Integrado de Salud	5,419,291.31	P	-	-	-	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
				E	-	-	-	2,777,582.20	-	-	2,777,582.20	2,777,582.20
				D	-	-	-	(1,277,582.20)	-	-	(1,277,582.20)	(1,277,582.20)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	185.20%	0.00%	185.20%	185.20%
	4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"	1,026,914.78	P	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
				E	311,930.09	-	-	311,930.09	-	-	-	311,930.09
				D	288,069.91	-	-	288,069.91	-	-	-	288,069.91
				%	52.00%	0.00%	0.00%	52.00%	0.00%	0.00%	0.00%	52.00%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	4675	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR JORGE LARDE, JUAYUA, SONSONATE	119,700.60	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4711	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR ANASTASIO AQUINO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ	116,191.39	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4716	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR BRISAS DEL SOL, BERLIN, USULUTAN	93,428.67	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	82,702.36	-	-	82,702.36	-	-	-	82,702.36
				D	(82,702.36)	-	-	(82,702.36)	-	-	-	(82,702.36)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4715	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR SANTA GERTRUDIS, SAN VICENTE	76,755.05	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4702	CENTRO ESCOLAR CASERIO CONCEPCION, CANTON LA QUESERA, ILOBASCO, CABAÑAS	58,129.54	P	28,778.71	-	-	28,778.71	-	-	-	28,778.71
				E	51,359.95	-	-	51,359.95	-	-	-	51,359.95
				D	(22,581.24)	-	-	(22,581.24)	-	-	-	(22,581.24)
				%	178.50%	0.00%	0.00%	178.50%	0.00%	0.00%	0.00%	178.50%
	4942	CENTRO ESCOLAR CANTON LOS CONEJOS, EL CARMEN, LA UNION	50,024.11	P	38,446.41	-	-	38,446.41	-	-	-	38,446.41
				E	50,024.11	-	-	50,024.11	-	-	-	50,024.11
				D	(11,577.70)	-	-	(11,577.70)	-	-	-	(11,577.70)
				%	130.10%	0.00%	0.00%	130.10%	0.00%	0.00%	0.00%	130.10%
	4722	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE USULUTAN	46,192.73	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4943	CENTRO ESCOLAR BARRIO LA FATIMA, LA UNION	41,096.30	P	27,006.14	-	-	27,006.14	-	-	-	27,006.14
				E	41,096.30	-	-	41,096.30	-	-	-	41,096.30
				D	(14,090.16)	-	-	(14,090.16)	-	-	-	(14,090.16)
				%	152.20%	0.00%	0.00%	152.20%	0.00%	0.00%	0.00%	152.20%
	4718	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO, USULUTAN	40,368.14	P	40,368.14	-	-	40,368.14	-	-	-	40,368.14
				E	40,368.14	-	-	40,368.14	-	-	-	40,368.14
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4940	INSTITUTO NACIONAL DE SAN SIMON, MORAZAN	38,365.13	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	38,365.13	-	-	38,365.13	-	-	-	38,365.13
				D	(38,365.13)	-	-	(38,365.13)	-	-	-	(38,365.13)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4186	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS ESCOLARES EN DPTOS. DE AHUACHAPAN, CHALATENANGO, SAN MIGUEL, Y MORAZAN	32,000.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4728	CENTRO ESCOLAR COLONIA CARRILLO, CANTON EL PAPANÓN, SAN MIGUEL	23,142.28	P	21,871.52	-	-	21,871.52	-	-	-	21,871.52
				E	23,142.28	-	-	23,142.28	-	-	-	23,142.28
				D	(1,270.76)	-	-	(1,270.76)	-	-	-	(1,270.76)
				%	105.80%	0.00%	0.00%	105.80%	0.00%	0.00%	0.00%	105.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	4721	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN	16,986.00	P	16,986.00	-	-	16,986.00	-	-	-	16,986.00
				E	16,986.00	-	-	16,986.00	-	-	-	16,986.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4723	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPELTIQUE, SAN MIGUEL	9,485.26	P	9,485.26	-	-	9,485.26	-	-	-	9,485.26
				E	9,485.26	-	-	9,485.26	-	-	-	9,485.26
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4725	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR LA CARMENZA, SAN MIGUEL	8,624.64	P	8,624.64	-	-	8,624.64	-	-	-	8,624.64
				E	8,624.64	-	-	8,624.64	-	-	-	8,624.64
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4707	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO EL TORO, C/ LA TRINIDAD, SENSUNTEPQUE, CABAÑAS	6,805.37	P	6,805.37	-	-	6,805.37	-	-	-	6,805.37
				E	3,402.68	-	-	3,402.68	-	-	-	3,402.68
				D	3,402.69	-	-	3,402.69	-	-	-	3,402.69
				%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
	4666	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN	6,331.08	P	6,331.08	-	-	6,331.08	-	-	-	6,331.08
				E	6,331.08	-	-	6,331.08	-	-	-	6,331.08
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4677	REHABILITACION Y MEJORAS CENTRO ESCOLAR HEROES DEL 11 DE ENERO, CHALATENANGO	825.30	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANDA			19,157,617.05	P	-	387,758.59	-	387,758.59	6,109,436.32	5,169,018.55	11,278,454.87	11,666,213.46
				E	-	234,490.22	-	234,490.22	5,037,111.37	2,139,441.80	7,176,553.17	7,411,043.39
				D	-	153,268.37	-	153,268.37	1,072,324.95	3,029,576.75	4,101,901.70	4,255,170.07
				%	0.00%	60.50%	0.00%	60.50%	82.40%	41.40%	63.60%	63.50%
	5034	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL DE EL SALVADOR.	8,837,196.15	P	-	-	-	-	6,109,436.32	-	6,109,436.32	6,109,436.32
				E	-	-	-	-	5,037,111.37	-	5,037,111.37	5,037,111.37
				D	-	-	-	-	1,072,324.95	-	1,072,324.95	1,072,324.95
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	82.40%	0.00%	82.40%	82.40%
	5584	Proyecto Integrado de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente.	5,414,698.82	P	-	-	-	-	1,909,309.00	-	1,909,309.00	1,909,309.00
				E	-	-	-	-	293,187.52	-	293,187.52	293,187.52
				D	-	-	-	-	1,616,121.48	-	1,616,121.48	1,616,121.48
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	15.40%	15.40%	15.40%
	5134	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN AREAS PERIURBANAS Y RURALES DE EL SALVADOR.	4,449,535.50	P	-	-	-	-	3,259,709.55	-	3,259,709.55	3,259,709.55
				E	-	-	-	-	1,846,254.28	-	1,846,254.28	1,846,254.28
				D	-	-	-	-	1,413,455.27	-	1,413,455.27	1,413,455.27
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	56.60%	56.60%	56.60%
	5750	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO A SISTEMA EXISTENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO TACACHICO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	456,186.58	P	-	387,758.59	-	387,758.59	-	-	-	387,758.59
				E	-	234,490.22	-	234,490.22	-	-	-	234,490.22
				D	-	153,268.37	-	153,268.37	-	-	-	153,268.37
				%	0.00%	60.50%	0.00%	60.50%	0.00%	0.00%	0.00%	60.50%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
CSJ			10,756,448.89	P	9,847,719.47	-	-	9,847,719.47	-	-	-	9,847,719.47
				E	8,820,302.98	-	-	8,820,302.98	-	-	-	8,820,302.98
				D	1,027,416.49	-	-	1,027,416.49	-	-	-	1,027,416.49
				%	89.60%	0.00%	0.00%	89.60%	0.00%	0.00%	0.00%	89.60%
4344	Construcción de Centro Judicial Integrado de Segunda Instancia, San Salvador	8,598,307.57	P	8,107,234.14	-	-	8,107,234.14	-	-	-	8,107,234.14	
			E	7,907,234.15	-	-	7,907,234.15	-	-	-	7,907,234.15	
			D	199,999.99	-	-	199,999.99	-	-	-	199,999.99	
			%	97.50%	0.00%	0.00%	97.50%	0.00%	0.00%	0.00%	97.50%	
5637	Construcción y Equipamiento de Salas de Audiencia en Tribunales a Nivel Nacional	1,094,020.76	P	831,931.36	-	-	831,931.36	-	-	-	831,931.36	
			E	466,749.93	-	-	466,749.93	-	-	-	466,749.93	
			D	365,181.43	-	-	365,181.43	-	-	-	365,181.43	
			%	56.10%	0.00%	0.00%	56.10%	0.00%	0.00%	0.00%	56.10%	
5638	Remodelaciones, Ampliaciones, Reeducaciones y Mejoras Institucionales a Nivel Nacional.	691,106.18	P	598,303.49	-	-	598,303.49	-	-	-	598,303.49	
			E	328,695.65	-	-	328,695.65	-	-	-	328,695.65	
			D	269,607.84	-	-	269,607.84	-	-	-	269,607.84	
			%	54.90%	0.00%	0.00%	54.90%	0.00%	0.00%	0.00%	54.90%	
4225	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO ANEXO AL CENTRO JUDICIAL INTEGRADO PENAL DR. ISIDRO MENENDEZ, SAN SALVADOR	157,703.13	P	134,048.95	-	-	134,048.95	-	-	-	134,048.95	
			E	74,913.52	-	-	74,913.52	-	-	-	74,913.52	
			D	59,135.43	-	-	59,135.43	-	-	-	59,135.43	
			%	55.90%	0.00%	0.00%	55.90%	0.00%	0.00%	0.00%	55.90%	
3385	Construcción Centro Judicial Integrado de Apopa, San Salvador	150,337.64	P	111,227.92	-	-	111,227.92	-	-	-	111,227.92	
			E	39,109.73	-	-	39,109.73	-	-	-	39,109.73	
			D	72,118.19	-	-	72,118.19	-	-	-	72,118.19	
			%	35.20%	0.00%	0.00%	35.20%	0.00%	0.00%	0.00%	35.20%	
3831	Construcción Centro Judicial Integrado de La Unión	64,973.61	P	64,973.61	-	-	64,973.61	-	-	-	64,973.61	
			E	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00	
			D	61,373.61	-	-	61,373.61	-	-	-	61,373.61	
			%	5.50%	0.00%	0.00%	5.50%	0.00%	0.00%	0.00%	5.50%	
FISDL			9,875,842.68	P	2,340,115.80	-	-	2,340,115.80	1,386,285.80	1,220,666.76	2,606,952.56	4,947,068.36
				E	3,305,370.47	-	-	3,305,370.47	1,793,113.44	1,301,410.44	3,094,523.88	6,399,894.35
				D	(965,254.67)	-	-	(965,254.67)	(406,827.64)	(80,743.68)	(487,571.32)	(1,452,825.99)
				%	141.20%	0.00%	0.00%	141.20%	129.30%	106.60%	118.70%	129.40%
4997	PROGRAMA SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL UNIVERSAL	4,680,231.62	P	2,340,115.80	-	-	2,340,115.80	-	-	-	2,340,115.80	
			E	3,305,370.47	-	-	3,305,370.47	-	-	-	3,305,370.47	
			D	(965,254.67)	-	-	(965,254.67)	-	-	-	(965,254.67)	
			%	141.20%	0.00%	0.00%	141.20%	0.00%	0.00%	0.00%	141.20%	
5629	PROGRAMA DE APOYO TEMPORAL AL INGRESO Y EMPLEABILIDAD	2,314,408.05	P	-	-	-	384,336.16	772,867.88	1,157,204.04	1,157,204.04		
			E	-	-	-	454,012.85	698,104.99	1,152,117.84	1,152,117.84		
			D	-	-	-	(69,676.69)	74,762.89	5,086.20	5,086.20		
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	118.10%	90.30%	99.60%	99.60%	
5628	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LOS CENTROS DE CIUDAD MUJER	2,003,899.28	P	-	-	-	1,001,949.64	-	1,001,949.64	1,001,949.64		
			E	-	-	-	1,339,100.59	-	1,339,100.59	1,339,100.59		
			D	-	-	-	(337,150.95)	-	(337,150.95)	(337,150.95)		
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	133.60%	0.00%	133.60%	133.60%	
4184	PROGRAMA DE ALIVIO A LA POBREZA DE EL SALVADOR (PAPES)	859,009.73	P	-	-	-	-	429,504.88	429,504.88	429,504.88		
			E	-	-	-	-	585,011.45	585,011.45	585,011.45		
			D	-	-	-	-	(155,506.57)	(155,506.57)	(155,506.57)		
			%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	136.20%	136.20%	136.20%	



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL	
	5778	Construcción de Estacionamiento en Instalaciones de la Subdirección de Tránsito Terrestre de la PNC.	166,741.02	P 166,741.02	-	-	166,741.02	-	-	-	166,741.02
				E -	-	-	-	-	-	-	-
				D 166,741.02	-	-	166,741.02	-	-	-	166,741.02
				% 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CEPA			3,739,307.49	P -	1,567,183.71	-	1,567,183.71	-	-	-	1,567,183.71
				E -	411,824.14	-	411,824.14	-	-	-	411,824.14
				D -	1,155,359.57	-	1,155,359.57	-	-	-	1,155,359.57
				% 0.00%	26.30%	0.00%	26.30%	0.00%	0.00%	0.00%	26.30%
	3951	REHABILITACION DE LAS TABLESTACAS Y PILOTES METALICOS DE LOS MUELLES "A" Y "B" DEL PUERTO DE ACAJUTLA	1,696,763.88	P -	1,163,575.00	-	1,163,575.00	-	-	-	1,163,575.00
				E -	309,835.92	-	309,835.92	-	-	-	309,835.92
				D -	853,739.08	-	853,739.08	-	-	-	853,739.08
				% 0.00%	26.60%	0.00%	26.60%	0.00%	0.00%	0.00%	26.60%
	5728	Adquisición de Puentes de Abordaje para el Aeropuerto Internacional El Salvador	1,628,934.90	P -	-	-	-	-	-	-	-
				E -	-	-	-	-	-	-	-
				D -	-	-	-	-	-	-	-
				% 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5583	Rehabilitación del pavimento asfáltico de calle perimetral entre SEI y acceso 6 del Aeropuerto Internacional El Salvador, Fase I	413,608.71	P -	403,608.71	-	403,608.71	-	-	-	403,608.71
				E -	101,988.22	-	101,988.22	-	-	-	101,988.22
				D -	301,620.49	-	301,620.49	-	-	-	301,620.49
				% 0.00%	25.30%	0.00%	25.30%	0.00%	0.00%	0.00%	25.30%
MARN			1,903,862.72	P 90,081.81	-	-	90,081.81	831,753.63	212,499.87	1,044,253.50	1,134,335.31
				E 83,330.76	-	-	83,330.76	776,601.95	212,499.87	989,101.82	1,072,432.58
				D 6,751.05	-	-	6,751.05	55,151.68	-	55,151.68	61,902.73
				% 92.50%	0.00%	0.00%	92.50%	93.40%	100.00%	94.70%	94.50%
	5102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL	1,552,546.15	P 90,081.81	-	-	90,081.81	692,936.93	-	692,936.93	783,018.74
				E 83,330.76	-	-	83,330.76	641,005.75	-	641,005.75	724,336.51
				D 6,751.05	-	-	6,751.05	51,931.18	-	51,931.18	58,682.23
				% 92.50%	0.00%	0.00%	92.50%	92.50%	0.00%	92.50%	92.50%
	5563	Mejoramiento de Fuentes y Conservación de Suelos en Microcuencas Prioritarias - Programa de Agua y Saneamiento Rural	247,902.12	P -	-	-	-	35,402.25	212,499.87	247,902.12	247,902.12
				E -	-	-	-	35,402.25	212,499.87	247,902.12	247,902.12
				D -	-	-	-	-	-	-	-
				% 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	5742	PROGRAMA DE MANEJO DE ECOSISTEMAS Y REDUCCION DE VULNERABILIDAD	103,414.45	P -	-	-	-	103,414.45	-	103,414.45	103,414.45
				E -	-	-	-	100,193.95	-	100,193.95	100,193.95
				D -	-	-	-	3,220.50	-	3,220.50	3,220.50
				% 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	96.90%	0.00%	96.90%	96.90%
MH			1,677,177.69	P 506,740.20	-	-	506,740.20	319,210.20	-	319,210.20	825,950.40
				E 145,046.23	-	-	145,046.23	2,500.00	-	2,500.00	147,546.23
				D 361,693.97	-	-	361,693.97	316,710.20	-	316,710.20	678,404.17
				% 28.60%	0.00%	0.00%	28.60%	0.80%	0.00%	0.80%	17.90%
	4958	Asistencia Técnica para la Administración Fiscal y Desempeño del Sector Público, Préstamo BIRF 7812-SV.	1,170,437.49	P -	-	-	-	319,210.20	-	319,210.20	319,210.20
				E -	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00
				D -	-	-	-	316,710.20	-	316,710.20	316,710.20
				% 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.00%	0.80%	0.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	5749	Remodelación de las instalaciones físicas de la Dirección General de Aduanas y Aduana San Bartolo	361,693.97	P	361,693.97	-	-	361,693.97	-	-	-	361,693.97
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	361,693.97	-	-	361,693.97	-	-	-	361,693.97
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5776	REPARACIONES VARIAS EN EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA	145,046.23	P	145,046.23	-	-	145,046.23	-	-	-	145,046.23
				E	145,046.23	-	-	145,046.23	-	-	-	145,046.23
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
CNR			1,625,365.65	P	-	84,094.94	-	84,094.94	636,543.13	-	636,543.13	720,638.07
				E	-	72,340.65	-	72,340.65	571,376.99	-	571,376.99	643,717.64
				D	-	11,754.29	-	11,754.29	65,166.14	-	65,166.14	76,920.43
				%	0.00%	86.00%	0.00%	86.00%	89.80%	0.00%	89.80%	89.30%
	3541	PLAN NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO INMOBILIARIO Y DEL CATASTRO FASE II	1,625,365.65	P	-	84,094.94	-	84,094.94	636,543.13	-	636,543.13	720,638.07
				E	-	72,340.65	-	72,340.65	571,376.99	-	571,376.99	643,717.64
				D	-	11,754.29	-	11,754.29	65,166.14	-	65,166.14	76,920.43
				%	0.00%	86.00%	0.00%	86.00%	89.80%	0.00%	89.80%	89.30%
Secr. de Inclu. Soc.			1,148,580.55	P	-	-	-	-	539,106.17	457,206.88	996,313.05	996,313.05
				E	-	-	-	-	379,855.11	416,089.00	795,944.11	795,944.11
				D	-	-	-	-	159,251.06	41,117.88	200,368.94	200,368.94
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.50%	91.00%	79.90%	79.90%
	5644	PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL, PROMOCION COMUNITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CIUDAD MUJER	691,373.67	P	-	-	-	-	539,106.17	-	539,106.17	539,106.17
				E	-	-	-	-	379,855.11	-	379,855.11	379,855.11
				D	-	-	-	-	159,251.06	-	159,251.06	159,251.06
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.50%	0.00%	70.50%	70.50%
	5785	Fortalecimiento de las sedes Ciudad Mujer Usulután, Santa Ana y San Martín	457,206.88	P	-	-	-	-	-	457,206.88	457,206.88	457,206.88
				E	-	-	-	-	-	416,089.00	416,089.00	416,089.00
				D	-	-	-	-	-	41,117.88	41,117.88	41,117.88
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	91.00%	91.00%	91.00%
MAG			624,283.78	P	265,377.64	-	-	265,377.64	86,893.45	-	86,893.45	352,271.09
				E	5,915.11	-	-	5,915.11	242,607.90	-	242,607.90	248,523.01
				D	259,462.53	-	-	259,462.53	(155,714.45)	-	(155,714.45)	103,748.08
				%	2.20%	0.00%	0.00%	2.20%	279.20%	0.00%	279.20%	70.50%
	4377	PROYECTO DE DESARROLLO Y MODERNIZACION RURAL PARA LA REGION CENTRAL Y PARACENTRAL (PRODEMOR-Central)	257,664.75	P	-	-	-	-	51,532.95	-	51,532.95	51,532.95
				E	-	-	-	-	207,247.40	-	207,247.40	207,247.40
				D	-	-	-	-	(155,714.45)	-	(155,714.45)	(155,714.45)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	402.20%	0.00%	402.20%	402.20%
	4648	Construcción de Obras de Mitigación en Cordillera El Bálsamo, al Sur de Santa Tecla, 2da. Etapa	169,079.39	P	118,353.00	-	-	118,353.00	-	-	-	118,353.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	118,353.00	-	-	118,353.00	-	-	-	118,353.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4646	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones	145,411.00	P	145,411.00	-	-	145,411.00	-	-	-	145,411.00
				E	5,915.11	-	-	5,915.11	-	-	-	5,915.11
				D	139,495.89	-	-	139,495.89	-	-	-	139,495.89
				%	4.10%	0.00%	0.00%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	4.10%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL		
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL			
	5775	Construcción de la Infraestructura para albergar la Gobernación Política Departamental de San Vicente.	56,905.84	P	56,905.84	-	-	56,905.84	-	-	-	56,905.84	
				E	56,905.84	-	-	56,905.84	-	-	-	56,905.84	
				D	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
ILEA			159,055.78	P	94,303.04	-	-	94,303.04	-	-	-	94,303.04	
				E	35,934.14	-	-	35,934.14	-	-	-	35,934.14	
				D	58,368.90	-	-	58,368.90	-	-	-	58,368.90	
				%	38.10%	0.00%	0.00%	38.10%	0.00%	0.00%	0.00%	38.10%	
	4493	"CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY, ILEA SAN SALVADOR"	159,055.78	P	94,303.04	-	-	94,303.04	-	-	-	94,303.04	
				E	35,934.14	-	-	35,934.14	-	-	-	35,934.14	
				D	58,368.90	-	-	58,368.90	-	-	-	58,368.90	
				%	38.10%	0.00%	0.00%	38.10%	0.00%	0.00%	0.00%	38.10%	
SE - MJSP			89,613.23	P	10,309.48	-	-	10,309.48	79,303.75	-	79,303.75	89,613.23	
				E	-	-	-	-	-	-	-	-	
				D	10,309.48	-	-	10,309.48	79,303.75	-	79,303.75	89,613.23	
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	5136	Programa de Prevencion de la Violencia y la Delincuencia	89,613.23	P	10,309.48	-	-	10,309.48	79,303.75	-	79,303.75	89,613.23	
				E	-	-	-	-	-	-	-	-	
				D	10,309.48	-	-	10,309.48	79,303.75	-	79,303.75	89,613.23	
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
CORSATUR			41,792.11	P	41,792.11	-	-	41,792.11	-	-	-	41,792.11	
				E	26,886.64	-	-	26,886.64	-	-	-	26,886.64	
				D	14,905.47	-	-	14,905.47	-	-	-	14,905.47	
				%	64.30%	0.00%	0.00%	64.30%	0.00%	0.00%	0.00%	64.30%	
	5689	Mejoramiento del muelle artesanal del Puerto de La Libertad, en el departamento de La Libertad	41,792.11	P	41,792.11	-	-	41,792.11	-	-	-	41,792.11	
				E	26,886.64	-	-	26,886.64	-	-	-	26,886.64	
				D	14,905.47	-	-	14,905.47	-	-	-	14,905.47	
				%	64.30%	0.00%	0.00%	64.30%	0.00%	0.00%	0.00%	64.30%	
TOTAL PROVISIONES			175,762,515.31	P	27,843,771.37	2,039,037.24	0	29,882,808.61	43,110,078.37	8,824,712.75	51,934,791.12	81,817,599.73	
				E	28,602,871.36	718,655.01	0	29,321,526.37	38,206,010.99	6,516,446.78	44,722,457.77	74,043,984.14	
				D	-759,099.99	1,320,382.23	0	561,282.24	4,904,067.38	2,308,265.97	7,212,333.35	7,773,615.59	
				%	102.70%	35.20%	0.00%	98.10%	88.60%	73.80%	86.10%	90.50%	
MINSAL			39,224,630.19	P	12,414,855.07	-	-	12,414,855.07	-	-	-	12,414,855.07	
				E	3,362,054.32	-	-	3,362,054.32	-	-	-	3,362,054.32	
				D	9,052,800.75	-	-	9,052,800.75	-	-	-	9,052,800.75	
				%	27.10%	0.00%	0.00%	27.10%	0.00%	0.00%	0.00%	27.10%	
	401	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA UNION	13,434,340.98	P	1,396,874.63	-	-	1,396,874.63	-	-	-	1,396,874.63	
				E	288,452.05	-	-	288,452.05	-	-	-	288,452.05	
				D	1,108,422.58	-	-	1,108,422.58	-	-	-	1,108,422.58	
				%	20.60%	0.00%	0.00%	20.60%	0.00%	0.00%	0.00%	20.60%	
	4653	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	2,987,318.86	P	922,630.84	-	-	922,630.84	-	-	-	922,630.84	
				E	261,299.37	-	-	261,299.37	-	-	-	261,299.37	
				D	661,331.47	-	-	661,331.47	-	-	-	661,331.47	
				%	28.30%	0.00%	0.00%	28.30%	0.00%	0.00%	0.00%	28.30%	



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	4656	Construcción y Equipamiento del Edificio de Servicios de Apoyo y Diagnóstico, en el Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"	2,934,505.32	P	1,223,260.94	-	-	1,223,260.94	-	-	-	1,223,260.94
				E	32,648.89	-	-	32,648.89	-	-	-	32,648.89
				D	1,190,612.05	-	-	1,190,612.05	-	-	-	1,190,612.05
				%	2.70%	0.00%	0.00%	2.70%	0.00%	0.00%	0.00%	2.70%
	4655	Remodelación y Equipamiento de la Tercera Planta del Edificio de Especialidades del Hospital Nacional Rosales	2,807,318.00	P	350,138.24	-	-	350,138.24	-	-	-	350,138.24
				E	27,556.31	-	-	27,556.31	-	-	-	27,556.31
				D	322,581.93	-	-	322,581.93	-	-	-	322,581.93
				%	7.90%	0.00%	0.00%	7.90%	0.00%	0.00%	0.00%	7.90%
	4661	Apoyo al Primer Nivel de Atención y Hospitales del MSPAS.	1,457,724.76	P	835,957.83	-	-	835,957.83	-	-	-	835,957.83
				E	502,375.05	-	-	502,375.05	-	-	-	502,375.05
				D	333,582.78	-	-	333,582.78	-	-	-	333,582.78
				%	60.10%	0.00%	0.00%	60.10%	0.00%	0.00%	0.00%	60.10%
	4654	Construcción y Equipamiento de la Consulta Externa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"	1,384,691.83	P	363,878.67	-	-	363,878.67	-	-	-	363,878.67
				E	32,825.71	-	-	32,825.71	-	-	-	32,825.71
				D	331,052.96	-	-	331,052.96	-	-	-	331,052.96
				%	9.00%	0.00%	0.00%	9.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%
	4908	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Tomás Pineda Martínez, Santa Ana	933,314.74	P	361,655.62	-	-	361,655.62	-	-	-	361,655.62
				E	177,465.98	-	-	177,465.98	-	-	-	177,465.98
				D	184,189.64	-	-	184,189.64	-	-	-	184,189.64
				%	49.10%	0.00%	0.00%	49.10%	0.00%	0.00%	0.00%	49.10%
	4853	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de San Martin, San Salvador	763,210.31	P	290,848.43	-	-	290,848.43	-	-	-	290,848.43
				E	122,654.04	-	-	122,654.04	-	-	-	122,654.04
				D	168,194.39	-	-	168,194.39	-	-	-	168,194.39
				%	42.20%	0.00%	0.00%	42.20%	0.00%	0.00%	0.00%	42.20%
	4836	Construcción y Equipamiento de La Unidad de Salud de Ayutuxtepeque, San Salvador	660,504.25	P	308,693.12	-	-	308,693.12	-	-	-	308,693.12
				E	99,036.43	-	-	99,036.43	-	-	-	99,036.43
				D	209,656.69	-	-	209,656.69	-	-	-	209,656.69
				%	32.10%	0.00%	0.00%	32.10%	0.00%	0.00%	0.00%	32.10%
	4887	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Ciudad Arce, La Libertad	482,366.25	P	160,732.61	-	-	160,732.61	-	-	-	160,732.61
				E	7,450.14	-	-	7,450.14	-	-	-	7,450.14
				D	153,282.47	-	-	153,282.47	-	-	-	153,282.47
				%	4.60%	0.00%	0.00%	4.60%	0.00%	0.00%	0.00%	4.60%
	4924	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Santa Cruz Michapa, Cuscatlán	436,073.75	P	18,280.62	-	-	18,280.62	-	-	-	18,280.62
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	18,280.62	-	-	18,280.62	-	-	-	18,280.62
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4910	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Antonio, San Antonio del Monte, Sonsonate	432,123.46	P	205,201.55	-	-	205,201.55	-	-	-	205,201.55
				E	134,547.68	-	-	134,547.68	-	-	-	134,547.68
				D	70,653.87	-	-	70,653.87	-	-	-	70,653.87
				%	65.60%	0.00%	0.00%	65.60%	0.00%	0.00%	0.00%	65.60%
	4862	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos, La Unión	428,279.70	P	157,847.86	-	-	157,847.86	-	-	-	157,847.86
				E	52,874.10	-	-	52,874.10	-	-	-	52,874.10
				D	104,973.76	-	-	104,973.76	-	-	-	104,973.76
				%	33.50%	0.00%	0.00%	33.50%	0.00%	0.00%	0.00%	33.50%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	4918	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Candelaria, Cuscatlán	424,242.48	P	406,441.18	-	-	406,441.18	-	-	-	406,441.18
				E	178,941.65	-	-	178,941.65	-	-	-	178,941.65
				D	227,499.53	-	-	227,499.53	-	-	-	227,499.53
				%	44.00%	0.00%	0.00%	44.00%	0.00%	0.00%	0.00%	44.00%
	4927	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Guacotecti, Cabañas	419,406.25	P	140,943.20	-	-	140,943.20	-	-	-	140,943.20
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	140,943.20	-	-	140,943.20	-	-	-	140,943.20
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4876	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud de Usulután, Usulután	419,406.00	P	394,704.00	-	-	394,704.00	-	-	-	394,704.00
				E	11,865.00	-	-	11,865.00	-	-	-	11,865.00
				D	382,839.00	-	-	382,839.00	-	-	-	382,839.00
				%	3.00%	0.00%	0.00%	3.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.00%
	4866	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Las Marias, Chinameca, San Miguel	417,283.13	P	214,055.00	-	-	214,055.00	-	-	-	214,055.00
				E	26,983.11	-	-	26,983.11	-	-	-	26,983.11
				D	187,071.89	-	-	187,071.89	-	-	-	187,071.89
				%	12.60%	0.00%	0.00%	12.60%	0.00%	0.00%	0.00%	12.60%
	3346	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN BUENAVENTURA	416,772.40	P	322,535.76	-	-	322,535.76	-	-	-	322,535.76
				E	13,560.00	-	-	13,560.00	-	-	-	13,560.00
				D	308,975.76	-	-	308,975.76	-	-	-	308,975.76
				%	4.20%	0.00%	0.00%	4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	4.20%
	4911	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de Nahuizalco, Sonsonate	405,795.88	P	109,586.95	-	-	109,586.95	-	-	-	109,586.95
				E	2,542.50	-	-	2,542.50	-	-	-	2,542.50
				D	107,044.45	-	-	107,044.45	-	-	-	107,044.45
				%	2.30%	0.00%	0.00%	2.30%	0.00%	0.00%	0.00%	2.30%
	4884	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Nueva Concepción, Chalatenango	395,470.24	P	377,544.56	-	-	377,544.56	-	-	-	377,544.56
				E	100,110.82	-	-	100,110.82	-	-	-	100,110.82
				D	277,433.74	-	-	277,433.74	-	-	-	277,433.74
				%	26.50%	0.00%	0.00%	26.50%	0.00%	0.00%	0.00%	26.50%
	4894	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Casa del Niño, Santa Ana	391,670.82	P	129,596.51	-	-	129,596.51	-	-	-	129,596.51
				E	4,237.50	-	-	4,237.50	-	-	-	4,237.50
				D	125,359.01	-	-	125,359.01	-	-	-	125,359.01
				%	3.30%	0.00%	0.00%	3.30%	0.00%	0.00%	0.00%	3.30%
	4907	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Santa Barbara, Santa Ana	388,936.49	P	294,863.96	-	-	294,863.96	-	-	-	294,863.96
				E	107,841.91	-	-	107,841.91	-	-	-	107,841.91
				D	187,022.05	-	-	187,022.05	-	-	-	187,022.05
				%	36.60%	0.00%	0.00%	36.60%	0.00%	0.00%	0.00%	36.60%
	4874	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud San Rafael, San Miguel	338,323.78	P	230,707.35	-	-	230,707.35	-	-	-	230,707.35
				E	185,547.63	-	-	185,547.63	-	-	-	185,547.63
				D	45,159.72	-	-	45,159.72	-	-	-	45,159.72
				%	80.40%	0.00%	0.00%	80.40%	0.00%	0.00%	0.00%	80.40%
	4880	Construcción y Equipamiento, de la Unidad de Salud El Espino, Jucuarán, Usulután	303,583.34	P	161,866.95	-	-	161,866.95	-	-	-	161,866.95
				E	6,878.54	-	-	6,878.54	-	-	-	6,878.54
				D	154,988.41	-	-	154,988.41	-	-	-	154,988.41
				%	4.20%	0.00%	0.00%	4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	4.20%
	4858	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilopango, San Salvador	261,342.78	P	236,864.25	-	-	236,864.25	-	-	-	236,864.25
				E	129,906.68	-	-	129,906.68	-	-	-	129,906.68
				D	106,957.57	-	-	106,957.57	-	-	-	106,957.57
				%	54.80%	0.00%	0.00%	54.80%	0.00%	0.00%	0.00%	54.80%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013
(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	4905	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Miguelito, Santa Ana	57,249.53	P	14,312.38	-	-	14,312.38	-	-	-	14,312.38
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	14,312.38	-	-	14,312.38	-	-	-	14,312.38
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4889	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud Sitio El Niño, San Juan Opico, La Libertad	55,151.12	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4937	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Tepetitán, San Vicente	50,845.14	P	19,491.29	-	-	19,491.29	-	-	-	19,491.29
				E	6,780.00	-	-	6,780.00	-	-	-	6,780.00
				D	12,711.29	-	-	12,711.29	-	-	-	12,711.29
				%	34.80%	0.00%	0.00%	34.80%	0.00%	0.00%	0.00%	34.80%
	4929	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía, Ilobasco, Cabañas	50,511.04	P	12,627.76	-	-	12,627.76	-	-	-	12,627.76
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	12,627.76	-	-	12,627.76	-	-	-	12,627.76
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4892	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Pablo Tacachico, La Libertad	50,157.78	P	12,539.45	-	-	12,539.45	-	-	-	12,539.45
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	12,539.45	-	-	12,539.45	-	-	-	12,539.45
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4933	Construcción, Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Santa Lucía Orcoyo, Olocuilta, La Paz	50,000.50	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4921	Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro Perulapán, Cuscatlán	49,040.00	P	5,085.00	-	-	5,085.00	-	-	-	5,085.00
				E	5,085.00	-	-	5,085.00	-	-	-	5,085.00
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4897	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud San Rafael, Santa Ana	48,458.25	P	12,114.56	-	-	12,114.56	-	-	-	12,114.56
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	12,114.56	-	-	12,114.56	-	-	-	12,114.56
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4925	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud de Perulapia, Cuscatlán	48,390.75	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4863	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación de la Unidad de Salud La Playa, La Unión	48,060.91	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4931	Ampliación, Equipamiento, Mejoras y/o Remodelación a la Unidad de Salud de Cuyultitán, La Paz	45,047.41	P	15,101.85	-	-	15,101.85	-	-	-	15,101.85
				E	3,840.00	-	-	3,840.00	-	-	-	3,840.00
				D	11,261.85	-	-	11,261.85	-	-	-	11,261.85
				%	25.40%	0.00%	0.00%	25.40%	0.00%	0.00%	0.00%	25.40%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	5022	Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia.	620.45	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5021	Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente.	290.75	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	225.00	-	-	225.00	-	-	-	225.00
				D	(225.00)	-	-	(225.00)	-	-	-	(225.00)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5023	Modernización de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.	48.91	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5010	Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología.	37.73	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	5026	Fortalecimiento de la Radio Universitaria	34.00	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ANDA			1,422,859.23	P	665,519.86	-	-	665,519.86	-	-	-	665,519.86
				E	725,404.33	-	-	725,404.33	-	-	-	725,404.33
				D	(59,884.47)	-	-	(59,884.47)	-	-	-	(59,884.47)
				%	109.00%	0.00%	0.00%	109.00%	0.00%	0.00%	0.00%	109.00%
	4586	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO EN LA PLANTA SAN DIEGO EN EL MUNICIPIO DE METAPAN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA	566,473.17	P	160,410.33	-	-	160,410.33	-	-	-	160,410.33
				E	319,522.60	-	-	319,522.60	-	-	-	319,522.60
				D	(159,112.27)	-	-	(159,112.27)	-	-	-	(159,112.27)
				%	199.20%	0.00%	0.00%	199.20%	0.00%	0.00%	0.00%	199.20%
	4594	PERFORACIÓN E INCORPORACIÓN DE POZO AL CANTON TUTULTEPEQUE EN EL MUNICIPIO DE NEJAPA, SAN SALVADOR.	357,017.82	P	357,017.82	-	-	357,017.82	-	-	-	357,017.82
				E	357,017.82	-	-	357,017.82	-	-	-	357,017.82
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	4574	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INCORPORACION DE POZO GEMELO EN ESTACION DE BOMBEO COLOMBIA-LA TOMA, MUNICIPIO DE QUEZALTEPEQUE.	300,000.00	P	108,000.00	-	-	108,000.00	-	-	-	108,000.00
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	108,000.00	-	-	108,000.00	-	-	-	108,000.00
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4576	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PLANTA DE BOMBEO PROCAVIA Y LINEA ADUCTORA ø 10 HASTA TANQUE EL PALMAR, JURISDICCION DE SANTA ANA.	149,276.53	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4615	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ZONA NOR- ORIENTE DE SAN MIGUEL, SAN MIGUEL	45,707.80	P	35,707.80	-	-	35,707.80	-	-	-	35,707.80
				E	44,480.00	-	-	44,480.00	-	-	-	44,480.00
				D	(8,772.20)	-	-	(8,772.20)	-	-	-	(8,772.20)
				%	124.60%	0.00%	0.00%	124.60%	0.00%	0.00%	0.00%	124.60%



INFORME DE AVANCE FINANCIERO POR INSTITUCION ACUMULADO AL MES DE ABRIL DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSION PUBLICA 2013

(Montos en Dólares)

INSTITUCION	CODIGO	NOMBRE PROYECTO	MONTO	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL	
				FONDO GENERAL	RECUR. PROPIOS	OTROS	TOTAL	PRESTAMOS	DONACIONES	TOTAL		
	4718	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL TABURETE, JIQUILISCO, USULUTAN	2,542.14	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	2,542.14	-	-	2,542.14	-	-	-	2,542.14
				D	(2,542.14)	-	-	(2,542.14)	-	-	-	(2,542.14)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4721	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR EL MARQUEZADO, SANTIAGO DE MARIA, USULUTAN	1,657.74	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	1,657.74	-	-	1,657.74	-	-	-	1,657.74
				D	(1,657.74)	-	-	(1,657.74)	-	-	-	(1,657.74)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4723	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE CHAPELTIQUE, SAN MIGUEL	1,565.62	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	1,565.62	-	-	1,565.62	-	-	-	1,565.62
				D	(1,565.62)	-	-	(1,565.62)	-	-	-	(1,565.62)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4666	REHABILITACION CENTRO ESCOLAR CANTON GUASCOTA, SAN LORENZO AHUACHAPAN	407.99	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	407.99	-	-	407.99	-	-	-	407.99
				D	(407.99)	-	-	(407.99)	-	-	-	(407.99)
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4687	MEJORAMIENTO CENTRO ESCOLAR CANTON EL BARILLO, ZARAGOZA, LA LIBERTAD	0.16	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAG			439,827.96	P	403,907.51	-	-	403,907.51	-	-	-	403,907.51
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	403,907.51	-	-	403,907.51	-	-	-	403,907.51
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4643	Fomento de la producción y productividad en los cultivos de granos básicos, hortalizas y frutales en El Salvador	399,523.71	P	370,597.15	-	-	370,597.15	-	-	-	370,597.15
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	370,597.15	-	-	370,597.15	-	-	-	370,597.15
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4647	Obras de Control de Inundaciones en los Ríos Lempa, Grande de San Miguel, Paz, Jiboa y Goascorán (II Fase)	33,310.36	P	33,310.36	-	-	33,310.36	-	-	-	33,310.36
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	33,310.36	-	-	33,310.36	-	-	-	33,310.36
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	4646	Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Agroproductiva en los Distritos Riego y de las Obras de Control de Inundaciones	6,993.89	P	-	-	-	-	-	-	-	-
				E	-	-	-	-	-	-	-	-
				D	-	-	-	-	-	-	-	-
				%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PEIS			72,394,532.83	P	26,329,917.19	-	-	26,329,917.19	-	-	-	26,329,917.19
				E	5,247,418.79	-	-	5,247,418.79	-	-	-	5,247,418.79
				D	21,082,498.40	-	-	21,082,498.40	-	-	-	21,082,498.40
				%	19.90%	0.00%	0.00%	19.90%	0.00%	0.00%	0.00%	19.90%
TOTAL GENERAL			1,001,542,170.46	P	148,072,952.26	17,390,532.49	992,096.00	166,455,580.75	77,186,842.80	23,415,013.89	100,601,856.69	267,057,437.44
				E	118,369,043.20	4,114,540.64	331,272.28	122,814,856.12	51,214,367.11	12,980,631.83	64,194,998.94	187,009,855.06
				D	29,703,909.06	13,275,991.85	660,823.72	43,640,724.63	25,972,475.69	10,434,382.06	36,406,857.75	80,047,582.38
				%	79.90%	23.70%	33.40%	73.80%	66.40%	55.40%	63.80%	70.00%

* Los datos relativos del mes que se informa se actualizan durante los primeros 5 días hábiles del mes posterior a este.

* P = Programado, E = Ejecutado, D = Diferencia de Ejecución